

Faxen Sie Ihre Anfrage an:

09228 996023-1299



Erdwärme PLUS GmbH · Bahnhofstr. 2
95359 Kasendorf · www.erdwaermeplus.de

info@erdwaermeplus.de

Erfassungsbogen Voranfrage für die Wärmequellenschließung < 30 kW mittels Erdwärmesonden*

Berater:	_____	Datum:	_____
Angebot an:		Bauvorhaben / Bauherr:	
Firma:	_____	Firma/Familie/Frau/Herr:	_____
Ansprechpartner:	_____	Ansprechpartner:	_____
Straße, Haus-Nr.:	_____	Straße, Haus-Nr.:	_____
PLZ, Ort:	_____	PLZ, Ort:	_____
Telefon:	_____	Telefon:	_____
Fax:	_____	Fax:	_____
Mobil:	_____	Mobil:	_____
E-Mail:	_____	E-Mail:	_____

Angaben zum Bauvorhaben:

Baustellenbezeichnung:	_____	Hersteller:	_____	Typ:	_____	Heizleistung	_____	Kälteleistung:	_____
Straße, Haus-Nr.:	_____					(B0/W35) in kW:		in kW:	
PLZ, Ort:	_____	Wärmepumpe							
Landkreis:	_____	Volllaststunden WP	1800 h	<input type="checkbox"/>		2400 h	<input type="checkbox"/>		
Gemeinde:	_____	Wärmequelle	Sonde	<input type="checkbox"/>	Kollektor**	<input type="checkbox"/>	Grundwasser **	<input type="checkbox"/>	
Gemarkung:	_____	mehrere Bohrungen	möglich	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>		
Flur-Nr.:	_____	bei Abstand > 6m							
		Baustellenstatus:	unbebaut	<input type="checkbox"/>	Neubau	<input type="checkbox"/>	Altbau	<input type="checkbox"/>	
		Zugänglichkeit:	Breite der Zufahrt (m)	_____	Stellfläche (LxBxH)	_____			

Stellen Sie Ihre Leistungspakete zusammen:

Erdwärme Grundpaket	Bohr- und Ausbaurbeiten Baustellenbesichtigung zur Prüfung der lokalen Gegebenheiten Erstellen des Genehmigungsantrages bei der zuständigen Fachbehörde An- und Abtransport aller benötigten Maschinen und Geräte Bohrung(en) im Lockergestein/Fels Lieferung/Einbau qualitätsgeprüfter Doppel-U-Erdwärmesonden Verpressen des Ringraumes (optional mit optimierten Verpressmaterial) Durchfluss- und Druckprüfung Übergabepunkt Sondenrohre 1 m über Gelände Dokumentation der Bohr- und Ausbaurbeiten	Bemerkungen: _____ _____ _____ _____
PAKET PLUS 1	Horizontalanbindung Aushub und Verfüllung der Leitungsgräben bis zu einer Länge von 15 m Lieferung/Einbau PE-Rohr mit fachgerechter thermischer Trennung von Vor- und Rücklauf Lieferung und Montage eines Verteilers im bauseits vorhandenen Lichtschacht Lieferung und Setzen eines separaten Verteilerschachtes (optional) Übergabepunkt am Verteiler außerhalb des Gebäudes bzw. bei Tichelmann-Anschluss (bis 2 Sonden) 1 m im Gebäude bei bauseits vorhandener Mauerdurchführung Spülen, Befüllen und Entlüften der Erdwärmesondenanlage Durchfluss- und Druckprüfung Dokumentation der ausgeführten Arbeiten	
PAKET PLUS 2	Anschluss an die Wärmepumpe Herstellen der Wanddurchführungen für die Vor- und Rücklauf-Leitungen zur Haustechnik Installation und Anschluss der Vor- und Rücklaufleitungen an die Wärmepumpe inkl. allem Zubehörmaterial und der Kälteisolierung bis zu einer Länge von 6 m Spülen, Befüllen und Entlüften der Erdwärmesondenanlage Durchfluss- und Druckprüfung Dokumentation der ausgeführten Arbeiten	
PLUS-Option	Unsere Empfehlung: Erhöhen Sie die Leistung Ihrer Erdwärmesondenanlage und leisten Sie einen Beitrag zur Erhöhung des Grundwasserschutzes durch Verwendung eines Verpressmaterials, das hinsichtlich seiner thermischen Eigenschaften und seiner Frost-/Tauwechselbeständigkeit optimiert wurde.	
PLUS-Option	Verteilerschacht mit Schachtdeckel für Außenmontage des Sammlers/Verteilers, inkl. Herstellung der Leitungsdurchführungen in der Schachtwand und Montage des Verteilers.	

gewünscht	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>	noch zu prüfen***	<input type="checkbox"/>
gewünscht	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>	noch zu prüfen***	<input type="checkbox"/>
Optimiertes Verpressmaterial:	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>	noch zu prüfen***	<input type="checkbox"/>
separater Verteilerschacht:	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>	noch zu prüfen***	<input type="checkbox"/>

*Anlagen > 30 kW erfordern gesondertes Angebot, bitte Adressfelder ausfüllen, gewünschte Heizleistung bei Wärmepumpe eintragen, wir rufen Sie zurück **erfordert gesondertes Angebot, wir rufen Sie zurück ***ggf. im Rahmen der Baustellenbegehung noch zu klären